

الاستثمارات العقارية

بنهج تطبعه الحكامة الجيدة في التدبير والاستثمار، سهرت الوزارة على تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية الاستثمار الوقفي، والنهوض به من خلال تنويع مجالاته، وتوسيع نطاق الشراكات مع مستثمرين عقاريين لإنجاز مشاريع استثمارية وقفية، والحرص على إصلاح وترميم الأملاك الحبسية ذات العائد، حيث يحظى مجال الوقف واستثماره بحيز كبير في السياسة التدبيرية للوزارة، سواء ما يتعلق بموارده وأوجه تفعيله، أو مجالات وبرامج تنميته.

بناء الأملاك ذات العائد

تميزت هذه السنة بإخراج مجموعة من صفقات مشاريع بناء الأملاك ذات العائد إلى حيز الوجود، وبالانتهاء من إعداد الدراسات المعمارية والتقنية لبناء مجموعة أخرى من هذه الأملاك، من بينها:

المشاريع	مبلغ الصفقات المصادق عليها
أشغال هدم وإعادة بناء مجموعة من الأملاك الحبسية المهددة بالانهيار بالصويرة	5.760.024,00
بناء مركب تجاري بالقرب من مسجد طارق بن زياد بطنجة يضم محلات تجارية	6.397.225,08
الدراسات الهندسية لمشروع بناء حمامين وفرن بالعمامة ببني ملال	96.960,00
الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية لإنجاز مشروع استثماري بشارع الحسن الثاني بالجديدة	51.000,00
الدراسات والمراقبة التقنية لمشروع بناء المركب التجاري والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسيدي طلحة بتطوان	427.000,00



كما عرفت هذه السنة تتبع مجموعة من مشاريع بناء أملاك ذات العائد، من بينها:

النظارة	المشروع	مبلغ الصفقة	نسبة تقدم الأشغال %
صفرو	إعادة بناء فندق الغزل	5.557.440,00	التسليم المؤقت
الحوز	إعادة بناء فندق فاس الجديد	3.272.658,00	التسليم النهائي
الرباط	بناء مركب تجاري هماريعة	3.665.304,00	التسليم النهائي
مكناس	بناء عمارة سكنية وتجارية بحي القبيبات	23.000.000,00	التسليم النهائي
مكناس	بناء عمارة مكاتب من 05 طوابق بحي المحيط	8.249.244,00	20
مكناس	بناء مركب تجاري يضم 20 محلا تجاريا ومقهى ومرافق صحية بأزرو	8.000.000,00	90
تازة	إنجاز تجزئة سكنية، تضم 08 قطع مخصصة لبناء عمارات سكنية صنف R+4 و 07 قطع نوع فيلات وروض للأطفال ومركب تجاري بمساحة أرضية 450 م ²	2.847.449,16	95
وجدة	تجزئة شك الحيط وغرس الشيخ موسى، تضم 192 قطعة أرضية	3.981.426,00	جاهزة للتسليم
القنيطرة	بناء عمارة من طابقين بسيدي الطيبي	809.250,00	التسليم النهائي
سلا	بناء مركب تجاري بالقرب من مسجد اليسرى والزرقاء بسلا، يضم حمام عصري وسوق ممتاز وصالون للحلاقة ومقهى ومطعم ومرآب	11.592.229,20	85
آسفي	بناء عمارة سكنية بزنتقة عدن	3.993.834,00	95
طنجة	بناء محلات سكنية وتجارية قرب المسجد الأعظم	1.417.692,47	80



المركب السكني والتجاري للأوقاف «علال الفاسي» بمدينة مراكش



بناء عمارة سكنية بزنتقة عدن بمدينة آسفي



بناء عمارة مكاتب من 5 طوابق بحي المحيط بمدينة الرباط

إصلاح وترميم الأملاك ذات العائد

واصلت الوزارة إتمام برنامجها الهادف إلى الحفاظ على أملاكها العقارية المبنية، وذلك عن طريق ترميم وإصلاح مجموعة من الأملاك الحبسية، حيث تميزت سنة 2015 بإعطاء الانطلاقة للمشاريع التالية :

المشروع	مبلغ الصفقة بالدرهم
أشغال تدعيم وتأهيل العمارة الحبسية الكائنة بزاوية زنقة محمد الديوري وزنقة أحمد فارس بالدار البيضاء	1.488.840,00
أشغال ترميم وإصلاح الدور ذوات الأرقام 16-85-81-74 وهدم الدار 58 الكائنة بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء	1.030.347,60
إصلاح عمارتي الأوقاف بالزاهرية الداوديات بمراكش	676.704,00
ترميم الدور الحبسية أعداد 4 و5 و5 مكرر و12 و12 مكرر و13 و38 بتواركة بالرباط	2.682.690,00
إصلاح قنوات الماء الصالح للشرب والواد الحار لمجموعة من العمارات الحبسية بالرباط	958.362,00
أشغال إصلاح عمارتين حبسيتين بسطات	459.360,00
إعداد الخبرات والتشخيصات والدراسات التقنية وتتبع الأشغال لإصلاح 09 أملاك حبسية	259.800,00
أشغال إصلاح وصباغة واجهة وجدران العمارة الحبسية بدمنات	179.700,00
إعداد الخبرات والدراسات التقنية وتتبع أشغال إصلاح 06 دور سكنية حبسية بأزمور	108.000,00

ويبين الجدول التالي نسبة تقدم الأشغال ببعض مشاريع إصلاح وترميم الأملاك ذات العائد :

النظارة	المشروع	المبلغ بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال %
الدار البيضاء	ترميم العمارة الحبسية 16 نونبر	7.000.000,00	80
	- حصة الألمنيوم للواجهات	2.000.000,00	35
	- حصة التزفيت والكهرباء والترصيص	1.878.240,00	60
آسفي	إصلاح مصاعد المركب الحبسي	1.438.260,00	30
مكناس	إعادة بناء دار حبسية	1.218.396,00	التسليم المؤقت
وزان	إصلاح 10 عمارات حبسية بمركب ابن سينا	1.251.930,00	التسليم المؤقت
بني ملال	إصلاح سقوف عمارة العدير	7.604.478,00	التسليم المؤقت
العرائش	إصلاح حمام سيدي عبد الحليم	789.960,00	30
تازة	إصلاح فندق زلجو	516.990,00	40
	إصلاح القيسارية القديمة بسوق الجزائر	4.780.000,00	10
	تهيئة القطعة الأرضية بباب الجمعة	1.752.603,60	60
مراكش	تهيئة عمارات المسيرة 1	1.203.828,00	40
الرباط	تهيئة الدور الحبسية 16 و47 و53 و73 بتواركة		انطلاق الأشغال
الرشيدية	تهيئة حمام ودكاكين		

النسيج المعماري القديم

قامت الوزارة، خلال سنة 2015، بتتبع مشاريع ترميمات الأملاك الحسبية المندرجة ضمن النسيج المعماري القديم، يبين أهمها الجدول الآتي :



ورش ترميم ضريح سيدي قاسم بوعسرية
مهدينة سيدي قاسم

النظارة	مشاريع الترميمات	مبالغ الصفقات	نسبة تقدم الأشغال %
فاس	ترميم الدار رقم 07 بالدراقين والدار رقم 07 بسيدي الصافي والدار رقم 16 بدرب القاضي	1.163.694,00	التسليم النهائي
	ترميم الدار رقم 03 بدرب سيدي خليل وحمام سيدي محمد بلفقيه	703.128,00	التسليم النهائي
	ترميم الدور رقم 01 درب الرطل 08 زقاق البغل و03 سيدي النالي	1.374.072,00	التسليم النهائي
	ترميم الدور رقم 01 بدرب عقبة واد الرشاشة و12 سيدي علي المزالي	1.153.746,00	التسليم النهائي
	ترميم الدار رقم 118 ببوطويل	1.050.954,00	التسليم النهائي
	ترميم ضريح مولاي إدريس	48.000.000,00	التسليم المؤقت
	ترميم دار المرابا	6.000.000,00	التسليم النهائي
	ترميم الدار رقم 45 بدرب المقوس	396.420,00	التسليم المؤقت
	ترميم وترميم دار الفقيه علي البركة	2.000.000,00	التسليم المؤقت
	ترميم زاوية سيدي بوجيدة	1.935.012,00	التسليم النهائي
تطوان	ترميم الزاوية الناصرية	3.312.660,00	70
زرهون	ترميم زاوية بلفقيه بركة	2.307.588,00	التسليم المؤقت
	ترميم ضريح سيدي قاسم بوعسرية	1.497.456,00	80
	ترميم ضريح سيدي بنور والمقبرة المجاورة له	7.600.000,00	60
الجديدة	ترميم ضريح بنخضراء	2.097.912,00	80
	ترميم الزاوية الشيبيلية	1.819.080,00	التسليم المؤقت
	ترميم ضريح سيدي قدور العلمي	2.500.000,00	التسليم النهائي
	ترميم ضريح سيدي بوزكري	1.991.148,00	95
مكناس	ترميم الزاوية العيساوية	1.717.992,00	التسليم النهائي
	ترميم ضريح سيدي بنعبود وضريح سيدي أحمد الطالبي والزاوية القادرية	5.155.644,00	75
مراكش	ترميم ضريح سيدي يوسف بن علي	2.831.352,00	التسليم النهائي
	ترميم الزاوية الكتانية بمدخل سوق الجدل	4.070.484,00	التسليم المؤقت
تاوانات	ترميم ضريح سيدي امحمد بلحسن بتيسة	7.529.934,00	التسليم المؤقت
وزان	ترميم ضريح مولاي بوشتي الخمار زغيرة بني مزكدة	7.853.724,00	التسليم المؤقت
طنجة	ترميم ضريح سيدي بوعراقية	7.575.126,00	95
الرشيدية	ترميم ضريح الحسن الداخل بالريصاني	627.300,00	90



ورش ترميم ضريح سيدي بنور والمقبرة المجاورة له

المؤسسات الاجتماعية والثقافية للأوقاف

تماشيا مع المقاصد الاجتماعية والثقافية للوقف، شهدت سنة 2015 تنفيذ برنامج يهدف إلى ترميم مجموعة من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي. ويبين الجدول التالي أهم المشاريع التي تم إخراجها إلى حيز الوجود خلال هذه السنة :

المشاريع	مبلغ الصفقة بالدرهم
تأهيل زاوية تخصايت القادرية بالفقيه بن صالح	521.012,01
إصلاح زاوية سيدي إبراهيم بتيزكي بني عياط إقليم أزيلال	358.539,90
ترميم ضريح سيدي بوغالب بالقصر الكبير	3.206.539,20

وقد عرفت هذه السنة أيضا تتبع إنجاز مجموعة من مشاريع ترميم وصيانة المؤسسات الثقافية والاجتماعية، من أهمها :

النظارة	المشاريع الجارية	نسبة تقدم الأشغال %
وجدة	بناء مسجد ومرافقه بالعيون الشرقية	التسليم المؤقت
مكناس	ترميم زاوية سيدي عبد الله الكزار بمبلغ 448.989,60 درهما	التسليم المؤقت
مراكش	تجهيز مكتبة بن يوسف بالرغوف	التسليم النهائي

تأهيل الأملاك الوقفية بالمدن العتيقة وتفعيل مقتضيات اتفاقيات الشراكة المبرمة

واصلت الوزارة، خلال سنة 2015، تنفيذ برنامجها الهادف إلى تأهيل الأملاك الحسبية ببعض المدن العتيقة، سواء في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة في الموضوع، أو بمبادرة من الوزارة، همت المدن العتيقة بكل من تطوان والرباط ومراكش وفاس.

ويبين الجدول التالي أهم المشاريع التي تم الشروع في أشغالها:

المشاريع	مبلغ الصفقة بالدرهم
الدراسات التقنية وتتبع الأشغال والمراقبة التقنية لمشروع بناء متحف الحضارة المغربية للماء بمراكش	870.000,00
بناء متحف الحضارة المغربية للماء بمراكش (نسبة تقدم الأشغال 60%)	82.785.153,60
ترميم عدد من الزوايا والأضرحة بالمدينة القديمة بالرباط (نسبة تقدم الأشغال 20%)	4.973.634,00
تهيئة دار الطالب بنصالح إلى متحف للأوقاف (نسبة تقدم الأشغال 80%)	7.937.000,00

■ الرباط

في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط لسنوات 2014-2018، قامت الوزارة بإخراج مشروع ترميم مجموعة من الزوايا والأضرحة بالرباط بمبلغ 4.973.634,00 درهما، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 20%، كما قامت بتتبع الدراسات المعمارية والتقنية المتعلقة بإصلاح مجموعة من الممتلكات الوقفية بالرباط، منها مشروع ترميم فندق بن عيسى وفندق الخياطين والزواية الدرقاوية، بالإضافة إلى مجموعة من الأضرحة والزوايا التي تعرف بناياتها تصدعات وشقوقا.



مسجد بالعيون الشرقية

■ تطوان

واصلت الوزارة أشغال ترميم الأملاك الحبسية بالمدينة العتيقة بتطوان، تبعا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الإطار، واهتم مشروع ترميم المسجد والزاوية الناصرية ومشروع ترميم دار الفقيه سيدي علي البركة.

■ فاس

عناية بالأملاك الحبسية بالمدينة العتيقة، وتفعيلا لبنود اتفاقية الشراكة الإطار المبرمة بخصوص ترميم وإصلاح المعالم التاريخية للمدينة العتيقة بفاس، الموقعة أمام أنظار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت الوزارة بترميم مجموعة من البنايات الحبسية بفاس المدينة، حيث تم تحويل مبلغ 27.000.000,00 درهم، خلال هذه السنة، إلى حساب وكالة تنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس، من أجل ترميم مدرسة الصهريج ومدرسة السباعيين والمدرسة المصباحية ومدرسة الصفارين والمدرسة المحمدية، بالإضافة إلى ضريح سيدي حرازم وحمام بنعباد.


■ مراكش

تفعيلا للاتفاقية الإطار المتعلقة بمشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش لسنوات 2014-2017، الموقعة أمام أنظار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أعطت الوزارة الانطلاقة لمشروع بناء متحف الحضارة المغربية للماء، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 60%، كما واصلت أشغال تهيئة دار الطالب بن صالح إلى متحف للأوقاف بمراكش، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 80%.




ورش مشروع بناء متحف الحضارة المغربية للماء بمراكش

تطور الأداءات المالية حسب نوع المشاريع (الميزانية الخاصة للأوقاف) بين سنة 2010 وسنة 2015



المبالغ المأمور بأدائها برسم السنة المالية 2015 حسب نوع المشاريع (الميزانية الخاصة للأوقاف)



نوع المشروع	مبلغ الأداءات المالية بالدرهم برسم سنة 2015
تدعيم وتقوية المباني الآيلة للسقوط	6.159.178,71
بناء وتوسيع بناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية	21.122.023,31
تهيئة وإصلاح وتجهيز المؤسسات الاجتماعية والثقافية	3.732.561,92
بناء الأملاك ذات العائد	15.260.529,04
تهيئة وإصلاح وتجهيز الأملاك ذات العائد	5.520.486,30
بناء وتوسيع بناء المؤسسات الإدارية	597.245,94
تهيئة وإصلاح وتجهيز المؤسسات الإدارية	1.017.608,78
التجزئات العقارية	687.636,90
الإعانات	-
الإعلانات والتراخيص	-
الإعانات المحولة لفائدة الحسابات الخصوصية للأوقاف	1.881.258,41
المجموع	55.978.529,31



ورش ترميم ضريح سيدي بوعراقية بطنجة



ورش ترميم مدرسة بنصالح مراكش وتحويلها إلى متحف للأوقاف

المشاريع الاستثمارية الوقفية المنجزة بشراكة مع مؤسسات عمومية أو منعشين عقاريين

في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية الاستثمار الوقفي وتنويع مجالاته، أعطت الوزارة، هذه السنة، الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الاستثمارية في إطار شراكة مع منعشين عقاريين، كما عرفت الانتهاء من بناء مجموعة من المشاريع الاستثمارية الأخرى.

وقد أضافت هذه الشراكات قيمة للاستثمار في ميدان الأوقاف، تمثلت في ربح الوقت في إنجاز مجموعة من المشاريع سواء في مرحلة الدراسات والتراخيص، أو في مرحلة الأشغال، مما أدى إلى الرفع من قيمة العقارات الوقفية، وضمان التمويل لأكثر من مشروع استثماري وقفي في آن واحد.



ورش مشروع بناء مركب سكني وتجاري في طور الإنجاز في إطار شراكة مع أحد المنعشين العقاريين بمدينة سلا

بناء وحدات إدارية للوزارة

بناء المركبات الثقافية والإدارية الجهوية

واصلت الوزارة، خلال سنة 2015، تتبع مشاريع بناء المركبات الثقافية والإدارية الجهوية بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش. ويبين الجدول التالي أهم الحصص الثانوية التي تم الالتزام بها :



ورش مشروع بناء
المركب الثقافي
والإداري للأوقاف
بالدار البيضاء

ورش مشروع بناء
المركب الثقافي
والإداري للأوقاف
بمراكش

المشاريع	مبلغ الالتزام
بناء المركب الثقافي والإداري للأوقاف بمراكش	23.091.760,80
حصة أشغال التلبيس	1.172.360,01
حصة المصاعد	3.320.316,42
تجهيز المركب الثقافي والإداري للأوقاف بالدار البيضاء بأثاث المكتب	



كما يلخص الجدول الآتي نسبة تقدم أشغال المشاريع الجارية لبناء المركبات الثقافية والإدارية الجهوية للوزارة:



ورش مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بتنغير

المشروع	مبلغ الصفقة	نسبة تقدم الأشغال %
بناء المركب الثقافي والإداري للأوقاف بوجدة		
- حصة الأشغال الكبرى	32.000.000,00	
- حصة التلبس	10.000.000,00	
- حصة التجارة التقليدية والجص المنقوش والزليج البلدي	13.500.000,00	
- حصة الكهرباء والهاتف والإعلاميات	8.500.000,00	
- حصة التجارة الخشبية والحديدية والألمنيوم	7.000.000,00	
- حصة المصاعد	1.020.000,00	
- حصة السقف المعدني لقاعة المحاضرات	423.000,00	التسليم النهائي
- حصة الصباغة والزجاج	1.263.960,00	
- حصة التزبيص والتكليف	3.727.296,00	
- حصة التهنية الخارجية والمساحات الخضراء	6.784.434,00	
- حصة أثاث المكتب	5.385.757,93	
- حصة أرائك قاعة المحاضرات	571.656,00	
بناء المركب الثقافي والإداري للأوقاف بطنجة		
- حصة الأشغال الكبرى والترزيت	27.000.000,00	100
- حصة الكهرباء والمراقبة	3.772.419,60	80
- حصة نجارة الألمنيوم	7.330.200,00	80
- حصة التزبيص والتكليف	4.200.008,40	90
- حصة التجارة الخشبية	2.360.280,00	90
- حصة التجارة التقليدية	3.585.360,00	70
- حصة التلبس والجص	9.575.640,00	90
- حصة الصباغة	962.148,00	90
- حصة المصاعد	882.000,00	10
- حصة الصوتيات ومعالجة الصوت	10.142.760,00	30
- حصة التهنية الخارجية	5.041.800,00	70
- حصة الغرس والسقي	3.616.522,80	50
- حصة أثاث المكتب	3.448.468,32	30
بناء المركب الثقافي والإداري للأوقاف بالدار البيضاء		
- حصة الأشغال الكبرى والترزيت	46.000.000,00	95
- حصة الكهرباء والهاتف والإعلاميات	8.000.000,00	90
- حصة التلبس بالزليج التقليدي والجص المنقوش	30.000.000,00	90
- حصة التزبيص والتكليف والتهوية والوقاية من الحرائق	12.000.000,00	90
- حصة الصباغة والزجاج	1.262.088,00	90
- حصة التجارة الخشبية والحديدية والألمنيوم	19.591.980,00	90
- حصة المصاعد	769.200,00	90
- Lot Pré-cablage informatique et téléphonique	8.289.572,40	60
- حصة التهنية الخارجية	501.930,00	60
- حصة الصوتيات ومعالجة الصوت	13.718.570,40	30
- حصة أثاث المكتب	3.123.373,98	انطلاق الأشغال
بناء المركب الثقافي والإداري للأوقاف بمراكش		
- حصة الأشغال الكبرى والترزيت والتهنية الخارجية	74.936.307,60	70
- حصة الكهرباء والمراقبة	10.146.480,00	15
- حصة التزبيص والتكليف والوقاية من الحرائق	10.161.210,00	20
- حصة التلبس	21.784.680,00	05



ورش مشروع بناء المركب الثقافي والإداري للأوقاف بطنجة

بناء المركبات الدينية والثقافية الإقليمية

تميزت هذه السنة بالإعلان عن المباراة المعمارية المتعلقة بإعداد الدراسات المعمارية وتتبع أشغال مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بوزان، طبقا للمرسوم الجديد عدد 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. وقد أنهت الوزارة جميع الأشغال المتعلقة بمشروع بناء المركب الديني والثقافي بتارودانت بمبلغ 50 مليون درهم، كما واصلت تتبع مشاريع بناء المركبات الدينية والثقافية بكل من مدن سلا وابن جرير وتنغير والناصور وبنسليمان وسيدي بنور. ويبين الجدول التالي أهم صفقات مشاريع بناء المركبات الدينية والثقافية الملتمزم بها برسم سنة 2015 :

المشروع	مبلغ الالتزام بالدرهم
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالعرائش	46.640.000,00
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بتاوريرت	44.878.201,56
مراقبة وعقلنة الحصص التقنية والثانوية لبناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالصويرة	86.496,00
مراقبة وعقلنة الحصص التقنية والثانوية لبناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالحاجب	178.080,00
مراقبة وعقلنة الحصص التقنية والثانوية لبناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالحسيمة	190.800,00
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بسلا : - حصة الخشب التقليدي، والجص المنقوش والتلبس التقليدي - حصة نجارة الألمنيوم والخشب والحديد - حصة التلبس والصباغة والجص والزجاج - حصة المصاعد	6.599.772,00 4.590.317,28 8.786.594,40 382.872,00
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بشفشاون : - حصة أثاث المكتب - حصة المصاعد	1.732.699,44 305.280,00

ويبين الجدول التالي أهم المشاريع التي تم تتبعها ونسبة تقدم الأشغال بها :


المشروع	مبلغ الصفقة	نسبة تقدم الأشغال %
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بتارودانت : حصة الأشغال الكبرى - حصة الترخيص والتكييف - إتمام أشغال حصة التلبس - حصة النجارة الخشبية والحديدية والألمنيوم - حصة الصباغة - حصة سقف قاعة المحاضرات بهيكل خشبي - حصة الصوتيات ومعالجة الصوت - حصة أثاث المكتب	17.000.000,00 1.400.000,00 8.060.020,00 7.000.000,00 705.505,80 1.571.130,00 8.470.879,20 4.287.578,16	التسليم المؤقت
بناء مقر المجلس العلمي المحلي بوجدة : حصة الأشغال: حصة فريدة - حصة أرائك قاعة المحاضرات	26.000.000,00 556.884,00	التسليم النهائي
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بشفشاون : حصة الأشغال: حصة فريدة - حصة الصوتيات ومعالجة الصوت - حصة أثاث المكتب وأرائك قاعة المحاضرات	22.500.000,00 2.962.008,00 1.715.544,00	التسليم النهائي 95 30
بناء مقر المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالداخلة	6.000.000,00	التسليم النهائي
بناء مقر المجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخريبكة : حصة الأشغال: حصة فريدة - حصة المصاعد - حصة أرائك قاعة المحاضرات - حصة أثاث المكتب	16.600.000,00 240.000,00 465.600,00 826.293,60	التسليم المؤقت في طور التسليم التسليم المؤقت 60
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بميدلت : حصة الأشغال - حصة أرائك قاعة المحاضرات - حصة أثاث المكتب	52.000.000,00 373.848,00 993.576,00	التسليم المؤقت
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بتنغير	37.067.958,00	70
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بسلا : حصة الأشغال الكبرى والكهرباء والترخيص - حصة النجارة الخشبية والحديدية والألمنيوم - حصة التلبس والجص والصباغة - حصة الجص والخشب والزليج التقليدي	18.983.028,00 4.330.488,00 8.289.240,00 6.226.200,00	80 انطلاق الأشغال انطلاق الأشغال انطلاق الأشغال
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف ببنسليمان	33.141.873,97	85
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بتاوريرت	42.337.926,00	انطلاق الأشغال
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالناصور	33.173.798,40	60
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بسيدي بنور	45.999.597,60	60
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بابن جرير	46.045.098,00	15
بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالعرائش	44.000.000,00	05



قاعة المحاضرات للمركب الديني والثقافي للأوقاف بتارودانت بعد الانتهاء من أشغال بنائه وتجهيزه



ورش مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف ببني سليمان



ورش مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف ببني جريير



ورش مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالناصور



منظورات عن مشروع بناء المركب الديني والثقافي بوزان



ورش مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بسيدي بنور

بناء وتهيئة المقرات الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة

يبين الجدول التالي أهم صفقات مشاريع بناء المقرات الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة التي تم الالتزام بها خلال سنة 2015:

المشروع	مبلغ الصفقة بالدرهم
بناء مقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط	17.327.400,00
- حصة الخشب المنقوش والجص المنقوش والزليج التقليدي	7.186.518,00
- حصة نجارة الألمنيوم والخشب والحديد	830.616,00
- حصة المصاعد	1.756.200,00
بناء المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بالرباط	1.898.748,00
- حصة الأسقف المزيفة والصباغة	254.400,00
- حصة التكييف	
- أشغال المصاعد	



ورش بناء مقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى


ويلخص الجدول الآتي نسبة تقدم أشغال المشاريع الجارية لبناء المقرات الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة:

المشروع	مبلغ الصفقة	نسبة تقدم الأشغال %
بناء مقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط	32.714.268,00	70
- حصة الأشغال الكبرى والكهرباء والترصيص	17.327.400,00	40
- حصة الخشب المنقوش والجص المنقوش والزليج التقليدي	7.186.518,00	انطلاق الأشغال
- حصة نجارة الألمنيوم والخشب والحديد		
بناء مقر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب	15.000.000,00	90
- حصة الأشغال الكبرى	1.898.748,00	50
- حصة التكييف	1.756.200,00	50
- حصة الأسقف المزيفة والصباغة		
تهيئة قاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة	833 520,00	التسليم المؤقت
إصلاح المجلس العلمي المحلي بطنجة	1.455.930,00	التسليم النهائي
- حصة الأشغال	3.016.752,00	90
- حصة الصوتيات ومعالجة الصوت		
تهيئة المقر القديم لمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط	418 188,00	التسليم النهائي
إصلاح مقر نظارة الأوقاف بوزازات	572.716,80	70

وفيما يلي بيان تفصيلي عن تنفيذ ميزانية الاستثمار العامة في جزئها المتعلق بالأوقاف :


الاعتمادات المرصودة بالميزانية	الاعتمادات المحولة إلى مديرية الأوقاف	الاعتمادات المتاحة	الاعتمادات بها الملتزم بها	نسبة الالتزام بالنفقات من الاعتمادات المتاحة %
اعتمادات الأداء لسنة 2015	210.000.000,00	20.000.000,00	229.779.515,57	99,90
اعتمادات الالتزام لسنة 2016	150.000.000,00	5.000.000,00	144.397.536,37	93,16

ويبين الجدول التالي مبالغ النفقات الملتمزم بها، حسب برامج الوزارة الممولة من الميزانية العامة للدولة :



المشروع	مبلغ الالتزام (الأداء 2015)	مبلغ الالتزام (الالتزام 2016)	المجموع
توزيع النفقات حسب برامج الوزارة «الجزء المتعلق بالأوقاف»			
برنامج بناء المركبات الثقافية والإدارية الجهوية	74.954.789,06	27.516.800,97	102.471.590,03
برنامج بناء المركبات الدينية والثقافية	92.520.683,70	97.122.601,44	189.643.285,14
بناء وتهيئة المقرات الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة	30.966.970,72	19.758.133,96	50.725.104,68
برنامج ترميم الممتلكات الوقفية الأثرية	31.337.072,06	-	31.337.072,06
المجموع	229.779.515,57	144.397.536,37	374.177.051,94

كما يبين الجدول التالي التزامات الوزارة المالية حسب طبيعة بنود الميزانية العامة للدولة:



المشروع	مبلغ الالتزام (الأداء 2015)	مبلغ الالتزام (الالتزام 2016)	المجموع
الدراسات	3.154.646,99	822.916,00	3.977.562,99
الأشغال	208.553.734,48	143.574.620,37	352.128.354,85
التجهيز	16.272.634,10	-	16.272.634,10
شراء الأراضي	1.798.500,00	-	1.798.500,00
المجموع	229.779.515,57	144.397.536,37	374.177.051,94

مؤشرات مالية عن أداء سنة 2015

